

令和 7 年度 S T マイクロパイル

施工実績一覧表

令和7年度：S Tマイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
1	構造物基礎	大内淵緊急防災工事 鷹ノ巣擁壁基礎工	新潟県岩船郡	建設省 北陸地方整備局	平成10年 10月～11月	新設擁壁基礎杭 φ216.3mm/ΣL=363.0m・ΣN=22本
2	既設基礎補強	大内淵緊急防災工事 片貝地区ス/ーシット基礎補強工	新潟県岩船郡	建設省 北陸地方整備局	平成10年 11月～12月	既設ス/ーシット基礎補強杭 φ165.2mm/ΣL=553.3m・ΣN=37本
3	既設基礎補強	国道8号赤碓地区既設擁壁補強工	新潟県西頸城郡	国土交通省	平成12年2月	既設擁壁基礎補強杭 φ216.3mm/ΣL=262.5m・ΣN=43本・
4	試験施工	平成13年度小口径鋼管を用いた斜面補強システムに関する 共同研究（大深度削孔実験）	岐阜県可児郡	共同研究会	平成13年10月	削孔試験（直杭・斜杭） φ216.3mm/ΣN=5本・L=5.13～12.0m 直杭・斜杭α=15°，30°，45°
5	構造物基礎	主要地方道久慈一岩泉線 安家1号トンネル坑口擁壁基礎工	岩手県下閉伊郡	岩手県土木部	平成14年 11月～12月	新設トンネル坑口擁壁基礎杭 φ267.4mm/ΣL=108.0m・ΣN=12本
6	試験施工	平成14年度小口径鋼管を用いた斜面補強システムに関する共 同研究 組杭形式抑止杭に関する削孔試験（その1・2）	その1：千葉県袖ヶ浦市 その2：兵庫県六甲郡山崎町	共同研究会	平成15年 2月～3月	削孔試験（斜杭） その1：φ216.3mm・φ267.4/ΣN=6本・ΣL=60.0m その2：φ318.5mm/ΣN=4本・ΣL=44.0m
7	山岳トンネル 脚部補強	道路改良Uトンネル坑口補強工事	青森県上北郡	青森県	平成15年 7月～8月	新設トンネル坑口沈下防止地盤改良 φ165.2mm/ΣL=615.5m・ΣN=46本
8	既設基礎補強	T貯水槽耐震補強工事	神奈川県横浜市	横浜市	平成16年2月	既設貯水槽耐震補強杭 φ267.4mm/ΣL=84.0m・ΣN=12本
9	山岳トンネル 脚部補強	広域営農団地農道整備事業Uトンネル基礎補強工事	熊本県葦北郡	熊本県	平成16年 3月～4月	新設トンネル坑口沈下防止地盤改良 φ165.2mm/ΣL=748.0m・ΣN=88本
10	山岳トンネル 脚部補強	東北自動車道 Aトンネル坑口補強工事	秋田県本荘市	日本道路公団	平成16年 4月～5月	新設トンネル坑口沈下防止地盤改良 φ216.3mm/ΣL=40.5m・ΣN=10本
11	試験施工	平成16年度 S Tマイクロパイル削孔試験	千葉県袖ヶ浦市	東洋建設㈱ N I J 研究会	平成16年5月	削孔試験（コンクリート削孔28cm） φ267.4mm/ΣL=24.0m・ΣN=1本
12	斜面補強	M地区道路建設工事に伴う 盛土基礎地盤せん断補強工事	愛知県豊田市	国土交通省	平成16年 6月～7月	盛土基礎地盤せん断補強杭 φ165.2mm/ΣL=1793.5m・ΣN=168本
13	既設基礎補強	A機械基礎改造工事	福岡県北九州市	国土交通省	平成16年 7月～8月	既設建物基礎沈下防止杭 φ267.4mm/ΣL=2268.0m・ΣN=84本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
14	斜面補強	Y 発電所地滑り対策工事	長野県北安曇郡	民間	平成16年9月	既設構造物基礎部の地滑り抑止杭 φ216.3mm/ΣL=60.0m・ΣN=10本
15	斜面補強	N 産業団地のり面 小口径鋼管を用いた地すべり抑止杭	徳島県鳴門市	民間	平成17年 4月～9月	地滑り抑止杭 二重鋼管仕様（外管φ267.4mm/内管φ216.3mm） ΣL=883.0m・ΣN=51本
16	構造物基礎	平成16-17年度 N改良第2工事 その1～その2	愛媛県上浮穴郡	国土交通省	平成17年 7月～8月 11月～12月	軽量盛土基礎杭 1) φ165.2mm/ΣL=128.0m・ΣN=36本 2) φ165.2mm/ΣL=276.5m・ΣN=42本
17	斜面補強	国道1号線管内整備事業 S 地区補強杭工事	静岡県榛原郡	国土交通省	平成17年 9月～10月	地滑り抑止杭（組杭抑止杭） φ216.3mm/ΣL=231.0m・ΣN=33本
18	既設基礎補強	道南幹線鉄塔基礎補強工事	北海道札幌市	民間	平成17年 9月～11月	既設鉄塔基礎補強 φ216.3mm/ΣL=120.0m・ΣN=4本
19	構造物基礎	平成17年度 M 漁港魚場集落環境整備事業 水産飲雑用水施設建設工事	静岡県賀茂郡	静岡県	平成17年 11月～12月	貯水池（貯水槽）基礎杭 φ267.4mm/ΣL=210.0m・ΣN=20本
20	構造物基礎	地域連携機能強化道路整備事業 主要地方道 道路改良工事	宮城県東白杵郡	宮城県	平成18年3月	軽量盛土基礎杭 φ267.4mm/ΣL=20.0m・ΣN=4本
21	構造物基礎	平成17-18年度 古味改良工事	愛媛県久万高原町	国土交通省	平成18年 5月～6月	軽量盛土基礎杭 φ165.2mm/ΣL=488.0m・ΣN=86本
22	構造物基礎	新津村松線緊急地方道（新津跨線橋・橋梁補修）工事	新潟県新津市	新潟県	平成18年6月	新設歩道橋基礎杭 φ216.3mm/ΣL=67.0m・ΣN=10本
23	既設基礎補強	琴似鉄塔補助工事（Ⅰ期工事）	北海道札幌市	民間	平成18年 8月～9月	既設鉄塔基礎改修用仮設支持杭 φ216.3mm/ΣL=494.0m・ΣN=34本
24	既設基礎補強	琴似鉄塔補助工事（Ⅱ期工事）	北海道札幌市	民間	平成18年 8月～9月	既設鉄塔基礎改修用仮設支持杭 φ216.3mm/ΣL=436.0m・ΣN=32本
25	既設基礎補強	琴似鉄塔補助工事（Ⅲ期工事）	北海道札幌市	民間	平成18年 9月～10月	既設鉄塔基礎改修用仮設支持杭 φ216.3mm/ΣL=373.0m・ΣN=26本
26	山岳トンネル 脚部補強	奥羽南部第4・2期地区農免農道整備工事	秋田県横手市	秋田県	平成18年 6月～7月	新設トンネル坑口沈下防止地盤改良 φ216.3mm/ΣL=246.0m・ΣN=24本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
27	構造物基礎	鉄塔基礎杭工事	山口県	民間	平成18年 8月～10月	新設鉄塔基礎（タイプⅡ） φ267.4mm/ΣL=136.62m・ΣN=18本
28	構造物基礎	首都高新宿「SJ32工区」 連結路基礎工事・小口径杭工	東京都渋谷区	民間	平成18年 5月～9月	自立式仮設土留杭（タイプⅡ） 造成径/鋼管径：φ400mm/165.2mm φ600mm/16.3mm・φ800mm/267.4mm他 ΣL=1,100m・ΣN=129本
29	斜面補強	斜面変状対策工事	北海道	民間	平成18年 10月～11月	地滑り抑止杭（組杭抑止杭） φ267.4mm/216.3mm（二重鋼管） ΣL=717.0m・ΣN=32本
30	既設基礎補強	榛名幹線上流部水路橋改築工事	群馬県渋川市	独立行政法人 水資源機構	平成18年 11月～12月	既設水管橋脚耐震補強 φ216.3/ΣL=168.0m・ΣN=24本
31	山岳トンネル 脚部補強	一般国道229号岩内町Bトンネル工事	北海道岩内郡	国土交通省	平成18年 11月～12月	新設トンネル坑口沈下防止地盤改良 φ216.3mm/ΣL=348.0m・ΣN=52本
32	既設基礎補強	揖斐長良川水管橋耐震補強工事（四期）	三重県桑名市	三重県企業庁	平成18年12月	既設水管橋脚耐震補強 φ165.2mm/ΣL=194.0m・ΣN=4本
33	既設基礎補強	栈橋基礎補強工事	埼玉県朝霞市	民間	平成19年3月	栈橋基礎補強（タイプⅡ；摩擦杭） 造成径/鋼管径：φ1000mm/φ216.3mm ΣL=26.0m・ΣN=4本
34	既設基礎補強	国道176号橋りょう補修工事（与謝野橋補修工）	京都府与謝郡	京都府 丹後土木事務所	平成19年 4月～5月	道路橋耐震補強 φ216.3mm/ΣL=48.0m・ΣN=6本
35	構造物基礎	用瀬線No.13鉄塔建替工事	鳥取県鳥取市	民間	平成19年 4月～5月	新設鉄塔基礎 φ267.4mm/ΣL=76.0m・ΣN=4本
36	斜面補強	交道改第90号の2（主）小田河辺大洲線 地方道路交付金工事	愛媛県大洲市	愛媛県 大洲土木事務所	平成18年11月 ～ 平成19年7月	軽量盛土基礎下部の抑止工 φ216.3mm/ΣL=78.5m・ΣN=8本
37	既設基礎補強	奥新冠鉄塔補強工事	北海道新冠郡	民間	平成19年 8月～9月	既設鉄塔基礎補強 φ216.3mm/ΣL=164.0m・ΣN=8本
38	山岳トンネル 脚部補強	道路改築工事（妙見トンネル）	鹿児島県隼人町	鹿児島県	平成19年10月	新設トンネル坑口沈下防止地盤改良 φ216.3mm/ΣL=78.5m・ΣN=23本
39	斜面補強	交道改第90号の4他（主）小田河辺大洲線 地方道路交付金工事	愛媛県大洲市	愛媛県 大洲土木事務所	平成19年 10月～12月	軽量盛土基礎下部の抑止工 φ216.3mm/ΣL=99.5m・ΣN=7本

令和7年度：S Tマイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
40	構造物基礎	安佐北4区397号線道路改良工事	広島県広島市	広島市	平成19年11月 ～ 平成20年3月	新設橋脚橋台基礎 φ216.3mm/ΣL=22.0m・ΣN=4本
41	構造物基礎	D株式会社 T工場 特高マンホール補強 東側杭工事	愛知県東海市	民間	平成19年10月	新設構造物基礎杭 φ165.2mm/ΣL=108.0m・ΣN=4本
42	斜面補強	平成19年度 国補 急傾斜地崩壊対策工事	長野県松本市	長野県 松本建設事務所	平成20年 4月～6月	鋼管杭法留柵補強工(二重鋼管) : 外管=φ216.3mm 内管=φ165.2mm ΣL=76.5m・ΣN=17本
43	構造物基礎	T中継局新設工事に伴う鉄塔基礎他設置工事	奈良県奈良市	民間	平成20年7月	新設通信鉄塔基礎 φ267.4mm/ΣL=280m・ΣN=16本
44	構造物基礎	平成19年度 Kダム庁舎敷地造成外1件工事	愛媛県大洲市	国土交通省	平成20年 6月～7月	軽量盛土基礎杭 φ165.2mm/ΣL=347.5m・ΣN=30本
45	構造物基礎	熊本NK地区改良外一連工事	熊本県熊本市	国土交通省	平成20年 8月～9月	新設歩道橋基礎杭 φ216.3mm/ΣL=156.0m・ΣN=8本
46	既設基礎補強	柏崎市自然環境浄化センター災害復旧工事	新潟県柏崎市	日本下水道事業団	平成20年9月	既設タンク基礎杭 φ267.4mm/ΣL=32.0m・ΣN=4本
47	構造物基礎	長崎34号H跨線橋梁下部(A1)工事	長崎県大村市	国土交通省	平成20年 8月～9月	新設アーチカルバート基礎杭 φ216.3mm/ΣL=138.0m・ΣN=8本
48	斜面補強	H自動車道 Kインターチェンジ工事	和歌山県海南市	民間	平成20年 11月～12月	軽量盛土基礎杭 φ216.3mm/ΣL=262.5m・ΣN=35本
49	構造物基礎	M町地先外配水管新設工事	東京都八王子市	八王子市役所	平成20年12月	新設水管橋基礎 φ165.2mm/ΣL=9.0m・ΣN=2本
50	構造物基礎	S1トンネル上り線工事 西坑口FCB擁壁基礎杭工	静岡県島田市	民間	平成20年12月	軽量盛土基礎杭 φ216.3mm/ΣL=108.0m・ΣN=18本
51	斜面補強	平成20年度 国補 急傾斜地崩壊対策工事	長野県松本市	長野県 松本建設事務所	平成20年12月 ～ 平成21年3月	鋼管杭法留柵補強工(二重鋼管) : 外管=φ216.3mm 内管=φ165.2mm ΣL=112.5m・ΣN=25本
52	斜面補強	平成19年度 網走台町地区 道単急傾斜地崩壊防止工事	北海道網走市	北海道 網走土木現業所	平成21年 1月～2月	急傾斜地抑止杭 φ216.3mm/ΣL=81.0m・ΣN=9本 φ165.2mm/ΣL=48.0m・ΣN=12本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
53	構造物基礎	クレーン基礎新設工事	新潟県柏崎市	民間	平成21年 5月～6月	新設基礎杭 φ216.3mm/ΣL=460.0m・ΣN=40本
54	構造物基礎	北部プラントりん回収施設建設工事	岐阜県岐阜市	岐阜市役所	平成21年 6月～7月	新設構造物基礎杭 φ216.3mm/ΣL=364.0m・ΣN=28本 φ165.2mm/ΣL=130.0m・ΣN=10本
55	構造物基礎	東秋留・秋川間雨間こ道橋工事	東京都あきる野市	東京都 西多摩建設事務所	平成21年7月	仮設土留杭 φ267.4mm/ΣL=90.0m・ΣN=6本
56	構造物基礎	中央環状品川線大橋連結路工事	東京都目黒区	民間	平成21年6月	仮設防音壁基礎 φ216.3mm/ΣL=52.0m・ΣN=6本
57	構造物基礎	H21三土 山城東祖谷山線 和田C1工事	徳島県三好市	徳島県 西部県民局	平成21年 6月～7月	軽量盛土基礎杭 φ165.2mm/ΣL=78.5m・ΣN=9本
58	構造物基礎	宮地歩道橋基礎工外工事	熊本県八代市	国土交通省	平成21年 10月～12月	新設歩道橋基礎杭 φ216.3mm/ΣL=88.0m・ΣN=8本 φ165.2mm/ΣL= 30.0m・ΣN=4本
59	構造物基礎	尾原ダム放流警報外局舎工事	島根県仁多郡	国土交通省	平成21年 10月～11月	新設鉄塔基礎 φ267.4mm/ΣL=193.5m・ΣN=9本
60	構造物基礎	村中橋架替工事	山形県西置賜郡	国土交通省	平成21年 10月～11月	架替に伴う新設橋台基礎 φ267.4mm/ΣL=494.0m・ΣN=26本 A1: L=21.5m×13本(直杭5本+斜杭8本) A2: L=16.5m×13本(直杭5本+斜杭8本)
61	構造物基礎	第5次拡張事業 水道管布設工事 その6	福井県越前市	越前市役所	平成21年10月 ～ 平成22年2月	新設水管橋基礎 φ165.2mm/ΣL=44.0m・ΣN=8本
62	既設基礎補強	平成20年度 23号豊橋BP大山高架橋北下部工事	愛知県豊橋市	国土交通省	平成21年 11月～12月	既設橋台補強基礎 φ216.3mm/Σ=408.5m・ΣN=19本
63	斜面補強	平成20年度 道改単宇第3-2号道路改良工事	大分県宇佐市	大分県 宇佐土木事務所	平成21年11月 ～ 平成22年2月	軽量盛土基礎杭(地すべり抑止杭) φ165.2mm/ΣL=391.0m・ΣN=29本 直杭:杭長L=13.0m×15本 斜杭:杭長L=14.0m×14本
64	既設基礎補強	朝明川水管橋耐震補強工事(二期・後期)	三重県四日市市	三重県企業庁	平成21年12月	既設水管橋耐震補強 タイプⅠ: φ267.4mm ΣL=123.0m・ΣN=12本 タイプⅡ: φ267.4mm ΣL= 34.0m・ΣN= 8本
65	既設基礎補強	平成21年度23号豊橋BP豊川橋南道路建設工事	愛知県豊橋市	国道交通省	平成21年12月 ～ 平成22年2月	既設橋台補強基礎 φ267.4mm/ΣL=397.0m・ΣN=22本 直杭: L=18.0m×10本 斜杭: L=19.0m×12本(斜杭15°)

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
66	構造物基礎	岡本～御影間支持物（神井441・神井442）建替工事の内土木関係工事	兵庫県神戸市	民間	平成22年1月	電車電柱基礎 φ267.4mm/ΣL=14.0m・ΣN=4本
67	斜面補強	平成21年度市単独道路維持事業 市道豊岡福岡線路側擁壁補強工事	愛媛県伊予市	伊予市役所	平成22年 1月～2月	斜面抑止杭 φ216.3mm/ΣL=93.5m・ΣN=11本
68	既設基礎補強	岡山吉井線（新大原橋）橋りょう拡幅補強工事	岡山県岡山市	岡山市役所	平成22年 1月～4月	既設橋脚基礎補強＋橋脚拡幅 φ216.3mm/ΣL=95.0m・ΣN=10本
69	既設基礎補強	Hガス廿日市工場内SNラック基礎耐震補強工事	広島県廿日市市	民間	平成22年2月	ラック基礎耐震補強杭 φ267.4mm/ΣL=22.0m・ΣN=4本
70	既設基礎補強	平成21年度23号豊橋BP吉前高架橋下部工事	愛知県豊橋市	国土交通省	平成22年 2月～3月	既設橋台補強（増杭） φ267.4mm/ΣL=126.0m・ΣN=6本
71	既設基礎補強	市道下月隈板付線（上月隈橋）橋梁災害復旧工事	福岡市博多区	福岡市役所	平成22年 3月～4月	既設橋台耐震補強杭 φ216.3mm/ΣL=300.0m・ΣN=30本
72	構造物基礎	〔パリアフリー化その他工事〕 B駅エレベーター新設その他工事	神奈川県横浜市	民間	平成22年 5月～6月	駅構内エレベーター基礎 φ216.3mm/ΣL=112.0m・ΣN=4本
73	既設基礎補強	岳南1号第4排水路 凡夫川水管橋耐震補強工事	静岡県富士市	岳南排水路管理組合	平成22年7月	既設水管橋耐震補強 φ165.2mm/ΣL=19.0m・ΣN=2本
74	構造物基礎	北海道横断自動車道 0Yトンネル西（その2）工事	北海道夕張市	民間	平成22年 6月～7月	避難坑スノーシェッド基礎杭 φ267.4mm/ΣL=75.5m・ΣN=10本 φ165.2mm/ΣL=12.0m・ΣN=2本
75	構造物基礎	一般国道給配水管布設替工事	北海道北斗市	北斗市役所	平成22年10月	水道管橋基礎杭 φ165.2mm/ΣL=20.0m・ΣN=4本
76	山岳トンネル 脚部補強	一般国道40号 音威子府トンネル工事	北海道中川郡	国土交通省	平成22年 9月～10月	新設トンネル坑口沈下防止地盤改良 φ216.3mm/ΣL=372.0m・ΣN=36本
77	斜面補強	網走台町地区急傾斜地崩壊防止工事	北海道網走市	北海道オホーツク 総合振興局	平成22年 11月～12月	急傾斜地抑止杭 φ216.3mm/ΣL=72.0m・ΣN=8本 φ165.2mm/ΣL=32.0m・ΣN=8本
78	構造物基礎	平成22年度 中山間総合戸田饗の里地区農村公園2工事	静岡県沼津市	静岡県 東部農林事務所	平成22年 11月～12月	新設橋台基礎杭 φ216.3mm/ΣL=48.0m・ΣN=6本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
79	既設基礎補強	平成22年度 二期改良 朝明川水管橋耐震補強工事 (二期後期)	三重県四日市市	三重県企業庁	平成22年12月	既設水管橋耐震補強 φ267.4mm/ΣL=153.0m・ΣN=14本
80	既設基礎補強	岡山吉井線 (新大原橋) 橋りょう拡幅補強工事 (その2)	岡山県岡山市	岡山市役所	H22年12月 ～ H23年1月	既設橋脚基礎補強+橋脚拡幅 φ267.4mm/ΣL=72.0m・ΣN=12本
81	構造物基礎	H22 三土 山城東祖谷山線 和田C2工事	徳島県三好市	徳島県 西部県民局	平成22年8月 ～ 平成23年3月	軽量盛土基礎杭 φ165.2mm/ΣL=37.0m・ΣN=7本
82	構造物基礎	H22 三土 山城東祖谷山線 和田C3工事	徳島県三好市	徳島県 西部県民局	平成22年8月 ～ 平成23年3月	軽量盛土基礎杭 φ165.2mm/ΣL=39.0m・ΣN=7本
83	既設基礎補強	一般国道336号 えりも町 オンコの沢覆道道変状復旧工事	北海道幌泉郡	国土交通省	平成23年3月	既設覆道基礎補強 φ216.3mm/ΣL=114.0m・ΣN=12本
84	構造物基礎	K造船所線新設工事およびこれに伴う支線ほか1線路一部除却工事	広島県呉市	民間	平成23年 3月～4月	新設鉄塔基礎 φ216.3mm/ΣL=248.0m・ΣN=16本
85	構造物基礎	国道53号Z町第5電線共同溝工事	鳥取県鳥取市	国土交通省	平成23年 3月～4月	新設歩道橋橋台基礎 φ165.2mm/ΣL=208.5m・ΣN=6本
86	構造物基礎	国道53号Z町第5電線共同溝工事	鳥取県鳥取市	国土交通省	平成23年 6月～7月	新設歩道橋橋台基礎 φ216.3mm/ΣL=136.0m・ΣN=4本
87	斜面補強	網走台町地区 急傾斜地崩壊防止工事1工区(債務)	北海道網走市	北海道オホーツク 総合振興局	平成23年 5月～9月	急傾斜地抑止杭 φ216.3mm/ΣL=309.5m・ΣN=35本 φ165.2mm/ΣL=136.0m・ΣN=34本
88	斜面補強	網走台町地区急傾斜地崩壊防止工事2工区	北海道網走市	北海道オホーツク 総合振興局	平成23年 9月～12月	急傾斜地抑止杭 φ216.3mm/ΣL=265.5m・ΣN=31本 φ165.2mm/ΣL=128.0m・ΣN=32本
89	既設基礎補強	地獄水管橋下部工耐震補強工事	千葉県夷隅郡	南房総 広域水道企業団	平成23年 10月～11月	既設水管橋補強 φ267.4mm/ΣL=90.0m・ΣN=12本 L=7.5m×8本(直杭)・L=7.5m×4本(斜杭)
90	構造物基礎	F神奈川工場 水源送水管更新工事	神奈川県	民間	平成23年 10月～12月	新設送水管基礎 φ216.3mm/ΣL=300.0m・ΣN=12本
91	構造物基礎	綾部大江宮津線 道路緊急安全確保小規模改良(交安)工事	京都府福知山市	京都府 中丹西土木事務所	平成23年11月 ～ 平成24年3月	新設側道橋基礎 φ216.3mm/ΣL=48.0m・ΣN=8本

令和7年度：S Tマイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
92	構造物基礎	静岡第1トンネル通信移動工事	静岡県静岡市	民間	平成23年11月	新設通信鉄塔基礎 φ216.3mm/ΣL=66.0m・ΣN=4本
93	既設基礎補強	一般国道336号 えりも町 汐鳴改良外一連工事	北海道幌泉郡	国土交通省	平成23年 10月～12月	既設覆道基礎補強 φ216.3mm/ΣL=333.0m・ΣN=36本
94	構造物基礎	公共 都市計画道路工事（橋梁下部）	岡山県倉敷市	岡山県 備中県民局	平成23年11月 ～ 平成24年2月	新設歩道橋橋台・橋脚基礎 φ165.2mm/ΣL=104.0m・ΣN=12本
95	構造物基礎	さがみ縦貫道路（交差1）ラフ橋新設他	神奈川県高座郡	民間	平成23年11月 ～ 平成24年2月	鋼橋架設時仮設ベント基礎 φ165.2mm/ΣL=1,275.6m・ΣN=68本
96	既設基礎補強	（663）下川愛別線交付金（改築）工事他	北海道上川郡	北海道 上川総合振興局	平成23年10月 ～ 平成24年2月	既存擁壁基礎補強 φ216.3mm/ΣL=27.0m・ΣN=6本
97	構造物基礎	川島21号線橋梁整備工事（下部工）	三重県四日市市	四日市市役所	平成24年2月	新設歩道橋橋台基礎 φ216.3mm/ΣL=70.0m・ΣN=8本
98	既設基礎補強	平成23年度 六間川高橋橋梁改良工事（その1）	静岡県焼津市	焼津市役所	平成23年9月 ～ 平成24年6月	既設橋脚補強 φ165.2mm/ΣL=145.0m・ΣN=10本
99	構造物基礎	さがみ縦貫道路（交差2）1工区新設他	神奈川県高座郡	民間	平成24年 5月～8月	ベント基礎（仮設） φ165.2mm/ΣL=2,362.8m・ΣN=132本
100	斜面補強	網走台町地区急傾斜地崩壊防止工事（債務）	北海道網走市	北海道オホーツク 総合振興局	平成24年 5月～7月	急傾斜地斜面の安定対策（抑止杭） φ165.2mm/ΣL=113.0m・ΣN=18本
101	既設基礎補強	M発電所水圧鉄管小支台修繕工事	群馬県利根郡	民間	平成24年 9月～11月	鉄管小支台修繕に伴う基礎杭 φ165.2mm/ΣL=13.2m・ΣN=4本
102	既設基礎補強	U送電線第15号鉄塔法面崩壊対策工事	新潟県糸魚川市	民間	平成24年 9月～10月	送電線鉄塔基礎補強/新設補強土壁基礎 鉄塔基礎補強：φ165.2 L=14.0m×16本 補強土壁基礎：φ165.2 L=8.0m×13本
103	構造物基礎	さがみ縦貫道路（交差2）1工区新設他	神奈川県高座郡	民間	平成24年 10月～12月	ベント基礎（仮設） φ165.2mm/ΣL=1,104.0m・ΣN=60本
104	構造物基礎	砂防激甚災害対策特別緊急工事（根占マイクロパイルその1）	鹿児島県肝属郡	鹿児島県 大隅地域振興局	平成24年 10月～11月	新設逆T式橋台基礎支持杭 上流側 φ216.3mm/ΣL=136.0m・ΣN=8本

令和7年度：S Tマイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
105	構造物基礎	公共 社会資本整備総合交付金 市道小坂町大島線改良工事	岐阜県下呂市	下呂市役所	平成24年12月 ～ 平成25年1月	架替えにともなう新設道路橋橋台基礎 φ216.3mm/ΣL=80.0m・ΣN=8本 φ216.3mm/L=72.0m・ΣN=8本
106	既設基礎補強	T Yビル耐震改修工事	東京都中央区	民間	H24年12月 ～ 平成25年1月	既存建築物の耐震補強用支持杭 φ165.2mm/ΣL=106.0m・ΣN=4本
107	既設基礎補強	平成23年度 六間川高橋橋梁改良工事（その2）	静岡県焼津市	焼津市役所	平成23年11月 ～ 平成25年2月	既設橋脚補強 φ165.2mm/ΣL=88.0m・ΣN=8本
108	構造物基礎	補助公共 橋梁災害復旧平成24年災 国査第13号 主要地方道 高崎神流秩父線 高崎市石原町地内雁行橋側道橋	群馬県高崎市	群馬県 高崎土木事務所	平成24年1月 ～ 平成25年2月	災害復旧に伴う側道橋新設橋脚 φ165.2mm/ΣL=34.0m・ΣN=4本
109	構造物基礎	茶臼山自然植物園昇降施設建設工事	長野県長野市	長野市役所	平成24年12月 ～ 平成25年3月	乗用モノレール支柱基礎支持杭 φ165.2mm/Σ=52.0m・ΣN=4本
110	構造物基礎	JR西日本M線新設工事（No.1杭打工事）	岡山県岡山市	民間	平成25年3月	新設鉄塔 φ216.3/ΣL=110.0m・ΣN=8本
111	構造物基礎	砂防激甚災害対策特別緊急工事（根占マイクロパイルその2）	鹿児島県肝属郡	鹿児島県 大隅地域振興局	平成25年4月	新設逆T式橋台基礎支持杭 下流側 φ216.3/ΣL=86.0m・ΣN=8本
112	構造物基礎	H風力（発）電池・太陽光電設備設置工事	山口県長門市	民間	平成25年4月	新設風力発電鉄塔 φ165.2mm/ΣL=42.0m・ΣN=4本
113	構造物基礎	福良・江井・岩屋線 交通安全歩道設置工事（その2）	兵庫県淡路市	兵庫県 淡路県民局	平成25年 5月～6月	ボックスカルバート基礎 φ165.2mm/ΣL=79.2m・ΣN=8本
114	構造物基礎	自転車歩行者道設置工事（交付金）	愛知県知多市	愛知県 知多建設事務所	平成25年 6月～7月	新設歩道橋橋台基礎 φ216.3mm/ΣL=253.0m・ΣN=18本
115	構造物基礎	平成24年度 新代横断歩道橋下部工工事	福岡県八女郡	国土交通省	平成25年 3月～8月	新設横断歩道橋の基礎杭 φ216.3mm/ΣL=116.0m・ΣN=12本
116	山岳トンネル 脚部補強	一般国道40号 物満内トンネル工事	北海道中川郡	北海道開発局 旭川開発建設部	平成25年6月	新設トンネル坑口沈下防止地盤改良 φ165.2mm/ΣL=606.0m・ΣN=52本
117	既設基礎補強	市道日吉町宇部線通学橋橋梁補修工事	岩手県久慈市	久慈市	平成25年7月	通学橋橋梁補修 φ267.4mm/ΣL=32.5m・ΣN=5本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
118	構造物基礎	T4R本体土木建築工事その2	福岡県北九州市	民間	平成25年7月	ステージ基礎杭 φ165.2mm/ΣL=54.0m・ΣN=3本
119	構造物基礎	S保線所管内土木構造物改良工事 (線路防護さく取替その他)	神奈川県横浜市	民間	平成25年 7月～9月	線路防護さく基礎杭 φ216.3mm/ΣL=308.2m・ΣN=32本
120	構造物基礎	防潮堤設置工事	静岡県御前崎市	民間	平成25年 8月～9月	防潮堤基礎杭 φ216.3mm/ΣL=74.0m・ΣN=9本
121	既設基礎補強	管内送電線事故対策(架空)のうちTK線基礎沈下防止対策	北海道釧路市	民間	平成25年9月	送電線鉄塔基礎補強 φ216.3mm/ΣL=142.0m・ΣN=12本
122	構造物基礎	尾張市水道管新設工事	愛知県尾張旭市	尾張旭市	平成25年9月	水道管橋台基礎 φ165.2mm/ΣL=132.0m・ΣN=8本
123	構造物基礎	国道42号田鶴交差点改良工事	和歌山県田辺市	国土交通省	平成25年 9月～年10月	新設歩道橋橋台基礎 φ165.2mm/ΣL=50.0m・ΣN=5本
124	構造物基礎	さがみ縦貫道路(交差2)1工区新設他	神奈川県高座郡	民間	平成25年 10月～11月	ベント基礎(仮設) φ165.2mm/ΣL=666.0m・ΣN=36本
125	既設基礎補強	地震高潮第6-5号 本江田川排水機場地震高潮対策工事	高知県高知市	高知県 高知土木事務所	平成25年11月 ～ 平成26年1月	増設排水機場耐震補強 φ216.3mm/ΣL=324.0m・ΣN=18本
126	構造物基礎	T保線所管内土木構造物改良工事 (線路防護さく取替その他)	東京都大田区	民間	平成25年11月 ～ 平成26年1月	線路防護さく基礎杭 φ216.3mm/ΣL=202.0m・ΣN=34本
127	構造物基礎	枇杷谷地区送配水管水道橋架設工事	和歌山県紀の川市	紀の川市	平成26年1月	水道橋基礎杭 φ165.2mm/ΣL=34.0m・ΣN=4本
128	構造物基礎	川内港電源立地地域対策交付金工事(1工区)	鹿児島県薩摩川内市	鹿児島県 北薩地域振興局	平成26年 1月～2月	新設歩道橋橋台基礎 φ267.4mm/ΣL=235.0m・ΣN=14本
129	既設基礎補強	荒川橋耐震補強(左岸)工事	埼玉県蓮田市	埼玉県 蓮田市役所	平成26年 1月～2月	既設道路橋橋台耐震補強(斜杭15°) φ267.4mm/ΣL=120.0m・ΣN=4本
130	構造物基礎	市道山水栖線山田川歩道橋設置工事	和歌山県岩出市	和歌山県 岩出市役所	平成26年2月	新設歩道橋橋台基礎 φ165.2mm/ΣL=16.0m・ΣN=4本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
131	構造物基礎	111-25-3 単県 道路工事（歩道橋下部工）	岡山県倉敷市	岡山県 備中県民局	平成26年3月	新設歩道橋橋台基礎 φ216.3mm/ΣL=54.0m・ΣN=4本
132	構造物基礎	Y発電所クレーンステージ新設工事	福島県南会津郡	民間	平成26年3月	クレーンステージ基礎杭 φ267.4mm/ΣL=200.0m・ΣN=20本
133	既設基礎補強	平成25年度 橋修震単大第2号橋梁補修工事	大分県大分市	大分県土木建築部 大分土木事務所	平成26年 3月～12月	既設道路橋橋脚基礎補強 φ165.2mm/ΣL=472.0m・ΣN=16本
134	既設基礎補強	稗原木次線 簸上橋 県単橋梁修繕工事	島根県雲南市	島根県 雲南県土整備事務所	平成26年 5月～6月	既設道路橋 橋脚耐震補強 φ267.4mm/ΣL=377.0m・ΣN=29本
135	構造物基礎	貝立山中継局 鉄塔基礎工事（その1）	長野県下水内郡	民間	平成26年 6月～7月	無線鉄塔基礎杭 φ216.3mm/ΣL=100.0m・ΣN=8本
136	構造物基礎	松戸・北松戸間横断管その他新設工事	千葉県松戸市	民間	平成26年 6月～7月	水管橋橋台基礎杭 φ267.4/ΣL=129.0m・ΣN=6本
137	既設基礎補強	平成25年度 23号岡崎BP新矢作川橋左岸下部工事	愛知県西尾市	国土交通省	平成26年 6月～8月	既設道路橋 橋台耐震補強（斜杭20°） φ267.4mm/ΣL=651.0m・ΣN=21本
138	構造物基礎	生田配水池等更新工事	神奈川県川崎市	川崎市上下水道局	平成26年 6月～7月	上水道配水管基礎杭 φ216.3mm/ΣL=554.6m・ΣN=36本
139	構造物基礎	荒川横断歩道橋改良工事	新潟県村上市	国土交通省	平成26年 7月～8月	歩道橋延伸に伴う歩道橋基礎杭 φ165.2mm/ΣL=58.0m・ΣN=4本
140	既設基礎補強	新東名高速道路 八束穂須長工事	愛知県新城市	民間	平成26年9月 ～ 平成27年1月	高架橋橋台補強杭（斜杭20°） φ267.4mm/ΣL=995.0m・N=82本
141	既設基礎補強	新設構造物建設準備工事	千葉県成田市	民間	平成26年10月	既設擁壁基礎 φ216.3mm/ΣL=69.0m・ΣN=6本
142	構造物基礎	D幹線一部ルート変更及び関連除却	北海道茅部郡	民間	平成26年 10月～11月	新設送電鉄塔基礎 φ216.3mm/ΣL=140.0m・ΣN=8本
143	既設基礎補強	稗原木次線 簸上橋 県単橋梁修繕工事	島根県雲南市	島根県 雲南県土整備事務所	平成26年 11月～12月	既設道路橋 橋脚耐震補強（その2） φ267.4mm/ΣL=273.0m・ΣN=21本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
144	既設基礎補強	中央歩道橋改修工事	北海道富良野市	富良野市	平成26年11月	既設歩道橋 橋脚基礎補強 φ267.4mm/ΣL=22.4m・ΣN=4本
145	既設基礎補強	荒川橋耐震補強（右岸）工事	埼玉県蓮田市	埼玉県 蓮田市役所	平成27年 1月～2月	既設道路橋 橋台耐震補強（斜杭15°） φ267.4mm/ΣL=120.0m・ΣN=4本
146	構造物基礎	蓬莱橋横断歩道橋昇降機建築 及び電気設備工事（26汐留-5）	東京都港区	東京都 第二区画整理事務所	平成27年 1月～3月	新設歩道橋取付エレベーター基礎 φ165.2mm/ΣL=64.0m・ΣN=4本
147	既設基礎補強	工場内配管ラック橋脚部補強工	三重県四日市	民間	平成27年 2月～4月	配管ラック耐震基礎補強 φ165.2mm/ΣL=325.5m・ΣN=32本
148	既設基礎補強	鹿折大橋橋梁耐震補強工事	宮城県気仙沼市	宮城県 気仙沼土木事務所	平成27年 3月～4月	既設道路橋 橋脚耐震補強 φ267.4mm/ΣL=280.0m・ΣN=20本
149	構造物基礎	（一）福岡日田線 横断歩道橋補修（2工区）工事	福岡県大野城市	福岡県 県土整備部 那珂珂県土整備事務所	平成27年 3月～4月	歩道橋架替 新設歩道橋橋脚基礎 φ165.2mm/ΣL=206.0m・ΣN=12本
150	構造物基礎	民間建築歩道橋架替工事	東京都文京区	民間	平成27年 4月～5月	歩道橋架替 新設歩道橋橋脚基礎 φ267.4mm/ΣL=380.0m・ΣN=10本
151	既設基礎補強	平成26年度 国補中勢松阪低率第2505-2分0005号 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）三渡川水管橋（下部工・A2）耐震補強工事	三重県松阪市	三重県 中勢流域 下水道事務所	平成27年5月	既設水管橋の橋台耐震補強 φ267.4mm/ΣL=36.0m・ΣN=6本
152	構造物基礎	立場川歩道橋建設工事	長野県諏訪郡	長野県 諏訪建設事務所	平成27年5月	新設歩道橋橋脚基礎 φ267.4/ΣL=70.0m・ΣN=8本
153	既設基礎補強	湘南東送水管第1号改良（境川水管橋）工事（第6工区）	神奈川県藤沢市	神奈川県企業局 水道部	平成27年 5月～6月	水管橋補強 φ276.4mm/ΣL=148.0m・ΣN=8本
154	構造物基礎	社会資本総合交付金事業 滋野446号線道路改良工事（2工区）	長野県東御市	長野県 東御市役所	平成27年 5月～6月	新設歩道橋橋脚基礎 φ216.3mm/ΣL18.0m・ΣN=4本
155	山岳トンネル 脚部補強	一般国道40号音威子府村 音威子府トンネル新設工事	北海道中川郡	国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部	平成27年 6月～7月	新設トンネル坑口沈下防止地盤改良 φ165.2mm/ΣL=78.0m・ΣN=12本
156	既設基礎補強	新東名高速道路 八束穂須長工事	愛知県新城市	民間	平成27年 6月～9月	高架橋基礎補強 φ216.3mm/ΣL=990.0m・ΣN=36本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
157	構造物基礎	H変電所関連機器取替工事（杭打工事）	岡山県赤磐市	民間	平成27年 8月～11月	電力施設基礎 φ165.2mm/ΣL=847.0m・ΣN=76本 φ216.3mm/ΣL=94.0m・ΣN=4本
158	構造物基礎	旧T鉄工所跡地環境整備工事	熊本県水俣市	民間	平成27年 10月～11月	歩道橋基礎 φ216.3mm/ΣL=106.4m・ΣN=8本
159	既設基礎補強	一般国道397号菅生市橋耐震補強工事	岩手県奥州市	岩手県 県南広域振興会 土木部	平成27年 11月～12月	橋脚耐震補強（斜杭10°・20°） φ267.4mm/ΣL=368.0m・ΣN=16本
160	構造物基礎	上粕配水池系配水管布設工事（第2工区）	愛媛県四国中央市	愛媛県 四国中央市水道局	平成27年 11月～12月	水管橋橋台基礎 φ165.2mm/ΣL=98.0m・ΣN=8本
161	既設基礎補強	平成27年度 国補中勢松阪低率第2505-2分0001号 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）三渡川水管橋（下部工・P2）耐震補強工事	三重県松阪市	三重県 中勢流域 下水道事務所	平成28年 1月～2月	既設水管橋の橋脚耐震補強 φ267.4mm/ΣL=36.0m・ΣN=6本
162	既設基礎補強	大風沢水管橋下部工耐震補強工事	千葉県鴨川市	南房総 広域水道企業団	平成27年10月 ～ 平成28年2月	既設水管橋の橋台耐震補強工事 φ216.3/ΣL=448.0m・ΣN=24本
163	構造物基礎	N変屋外機器取替の内土木工事	愛知県蒲郡市	民間	平成27年12月 ～ 平成28年4月	新設変圧器機器の基礎杭 φ165.2/ΣL=50.0m・ΣN=5本
164	構造物基礎	フェンス改造工事（1工区）	島根県松江市	民間	平成28年3月	新設フェンス基礎 φ216.3/ΣL=116.0m・ΣN=11本
165	構造物基礎	S第二（発）導水路他復旧工事	福島県いわき市	民間	平成28年3月	導水管固定台の基礎杭 φ216.3/ΣL=48.0m・ΣN=6本
166	構造物基礎	亀山跨線橋（仮称）新設工事（27-1）	広島県広島市	広島県 広島市 安佐北区役所	平成28年3月	新設歩道橋橋脚基礎 φ216.3/ΣL=76.0m・ΣN=8本
167	既設基礎補強	27水整第758号高坂中継ポンプ所3号送水調整池耐震補強工事	埼玉県東松山市	埼玉県 企業局 水道設備事務所	平成28年 1月～4月	調整池耐震補強 φ267.4/ΣL=840.0m・ΣN=84本
168	既設基礎補強	平成27年度 主要地方道 大阪臨海線 助松橋耐震補強工事（北行き）	大阪府泉大津市	大阪府 鳳土木事務所	平成28年 3月～5月	既設道路橋橋台耐震補強 φ216.3/ΣL=504.0m・ΣN=14本
169	構造物基礎	須佐川 広域河川改修工事 第1工区	山口県萩市	山口県 萩土木建築事務所	平成28年 4月～5月	新設道路橋橋台基礎 φ267.4/ΣL=390.0m・ΣN=17本

令和7年度：S Tマイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
170	構造物基礎	ガントリークレーン走行レール基礎延伸他工事	島根県松江市	民間	平成28年 5月～8月	新設クレーン走行レール基礎 φ216.3/ΣL=488.8m・ΣN=32本
171	構造物基礎	歩道設置工事（交付金）	愛知県豊田市	愛知県 豊田加茂建設事務 所	平成28年 11月～12月	張出歩道基礎 φ165.2/ΣL=126.0m・ΣN=23本
172	構造物基礎	新名神高速道路 Kジャンクション東工事	兵庫県神戸市	民間	平成28年11月	仮設土留杭 φ216.3mm/ΣL=99.0m・ΣN=11本
173	既設基礎補強	一般国道397号扇沼橋耐震補強工事	岩手県奥州市	岩手県 県南広域振興局	平成28年 11月～1月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=363.0m・ΣN=40本
174	既設基礎補強	総簡除）28水整第751号 高坂中継ポンプ所2号送水調整池耐震補強工事	埼玉県東松山市	埼玉県 企業局 水道設備事務所	平成28年10月 ～ 平成29年2月	調整池耐震補強 φ267.4/ΣL=840.0m・ΣN=84本
175	構造物基礎	平成28年度 防災・安全交付金事業旭橋下部工（A1）工事	長野県木曽郡	上松町役場	平成28年12月 ～ 平成29年2月	新設道路橋橋台基礎杭 φ216.3/ΣL=152.0m・ΣN=16本
176	既設基礎補強	主要地方道 大阪臨海線 助松橋耐震補強工事（南行き）	大阪府高石市	大阪府 鳳土木事務所	平成29年 2月～3月	既設道路橋橋台耐震補強 φ216.3/ΣL=214.5m・ΣN=6本
177	既設基礎補強	平成28年度 国補中勢松阪低率第2505－2分0004号 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 三渡川水管橋（下部工・P1）耐震補強工事	三重県松阪市	三重県 中勢流域 下水道事務所	平成29年 2月～3月	既設水管橋の橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=36.0m・ΣN=6本
178	既設基礎補強	（二）法華山谷川水系 法華山谷川 千鳥大橋橋脚補強工事	兵庫県高砂市	兵庫県 東播磨県民局	平成29年 2月～4月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ216.3/ΣL=364.0m・ΣN=28本
179	構造物基礎	H28年度 長東再第177号 長浜駅東地区第1種市街地再開発 事業 南ベデストリアンデッキ整備工事	滋賀県長浜市	長浜駅東地区市街 地再開発組合	平成29年 2月～4月	新設連絡橋の基礎 φ267.4/ΣL=292.0m・ΣN=16本
180	構造物基礎	平成27年度県債震復社整防00102－A05号 貞山ふ頭防潮堤外工事	宮城県塩竈市	宮城県 土木部港湾課	平成29年 1月～4月	新設防潮堤基礎 φ267.4/ΣL=979.5m・ΣN=55本
181	構造物基礎	県単 道路新設改良（緊急輸送道路整備促進事業費） （主）岐阜関ヶ原線 橋梁工事	岐阜県本巣市	岐阜県 岐阜土木事務所	平成29年3月	新設橋台基礎杭（道路拡幅歩道部） φ165.2/ΣL=160.0m・ΣN=10本
182	山岳トンネル 脚部補強	道路改良工事（社会資本整備総合交付金（広域連携）（仮 称）持越トンネル	福井県今立郡	福井県	平成29年3月	新設トンネル底盤補強 φ165.2/ΣL=249.0m・ΣN=24本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
183	既設基礎補強	水管橋耐震補強工事（番川水管橋・岬町）	大阪府泉南郡	大阪広域水道企業団 南部水道事業所	平成29年3月	既設水管橋耐震補強 φ165.2/ΣL=45.0m・ΣN=3本
184	構造物基礎	変電所 変圧器取替の内土木工事	静岡県	民間	平成29年 6月～7月	新設変電機器の基礎 φ165.2/ΣL=496.7m・ΣN=29本
185	既設基礎補強	道南幹線鉄塔基礎補強	北海道瀬棚郡	民間	平成29年 6月～8月	鉄塔基礎の補強 φ216.3/ΣL=174.0m・ΣN=8本
186	構造物基礎	平成28年度 整促 第1号－4 川辺町周辺水源工区地区送水施設更新その9工事	和歌山県日高郡	和歌山県 日高振興局 農林水産振興部	平成29年 7月～8月	新設水管橋橋台基礎 φ216.3/ΣL=206.0m・ΣN=8本
187	既設基礎補強	Sホルダー・ダンパー基礎補強工事	東京都世田谷区	民間	平成29年 7月～9月	既設ガスホルダー耐震補強 φ267.4/ΣL=273.0m・ΣN=42本
188	既設基礎補強	県道岡山吉井線（新大原橋）右岸下部工工事	岡山県岡山市	岡山市役所	平成29年 9月～10月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=234.0m・ΣN=26本
189	構造物基礎	高富（人道）橋他架設工事（下部工）	大阪府高石市	高石市役所	平成29年11月	新設歩道橋橋台基礎 φ165.2/ΣL=54.0m・ΣN=4本
190	構造物基礎	H（変）主要変圧器増設工事（杭打工事） H（変）母線4ブスタイ化工事（杭打工事）	山口県周南市	民間	平成29年 9月～12月	新設電力施設基礎 φ267.4/Σ750.0m・ΣN=50本 φ216.3/Σ465.0m・ΣN=30本
191	既設基礎補強	川下橋耐震補強工事	北海道札幌市	札幌市建設局	平成29年 10月～12月	既設道路橋橋脚の補強 φ267.4/ΣL=217.0m・ΣN=14本
192	既設基礎補強	総簡除）29水整第752号 高坂中継ポンプ所1号送水調整池耐震補強工事	埼玉県東松山市	埼玉県 企業局 水道設備事務所	平成29年10月 ～ 平成30年2月	調整池耐震補強 φ267.4/ΣL=840.0m・ΣN=84本
193	既設基礎補強	H28精進湖立体橋耐震補強その2工事	山梨県甲府市	国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所	平成29年10月 ～ 平成30年7月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=360.0m・ΣN=48本
194	既設基礎補強	H28国母立体橋耐震補強その2工事	山梨県甲府市	国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所	平成30年 1月～4月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=286.0m・ΣN=44本
195	既設基礎補強	平成29年度 国補中勢松阪低率 第2505－2分0004号 中勢 沿岸流域下水道（松阪処理区）三渡川水管橋（下部工・A1） 耐震補強工事	三重県松阪市	三重県 中勢流域 下水道事務所	平成30年 1月～3月	既設水管橋橋台耐震補強 φ267.4/ΣL=32.0m・ΣN=4本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
196	既設基礎補強	国道249号（弥栄橋）（橋脚補強工1工区）	石川県鳳珠郡	石川県 奥能登土木総合事務所	平成30年 1月～3月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=290.0m・ΣN=20本
197	既設基礎補強	H29年国道6号橋梁耐震補強工事	茨城県東茨城郡	国土交通省	平成30年 1月～5月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ216.3/ΣL=286.0m・ΣN=26本
198	既設基礎補強	印旛～柏井導水管3号調圧水槽耐震補強工事	千葉県佐倉市	千葉県 水道局管理部 施設整備センター	平成30年 1月～7月	既設調圧水槽耐震補強 φ267.4/ΣL=2064.0m・ΣN=196本
199	構造物基礎	平成29年度平野橋側道橋（上り線）新設その他工事	鹿児島県垂水市	国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所	平成30年 2月～4月	新設側道橋橋台基礎 φ267.4/ΣL=128.0m・ΣN=16本
200	構造物基礎	鳥取自動車道下味野第5改良工事	鳥取県鳥取市	国土交通省 中国地方整備局 鳥取工事事務所	平成30年 2月～3月	新設道路橋橋台基礎 φ165.2/ΣL=26.5m・ΣN=3本
201	既設基礎補強	H28精進湖立体橋耐震補強その1工事	山梨県甲府市	国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所	平成30年 2月～9月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=360.0m・ΣN=48本
202	既設基礎補強	国道249号（弥栄橋）（橋脚補強工2工区）	石川県鳳珠郡	石川県 奥能登土木総合事務所	平成30年 3月～4月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=260.0m・ΣN=20本
203	既設基礎補強	名神高速道路 N支社管内下部工耐震補強工事（平成29年度）（その1）	愛知県春日井市	民間	平成30年 4月～6月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=104.0m・ΣN=8本
204	既設基礎補強	名神高速道路 H管内下部工補強工事（平成27年度）	愛知県一宮市	民間	平成30年 5月～2月	既設道路橋橋台・橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=426.0m・ΣN=28本 L=8本（直杭）・L=20本（斜杭15°）
205	既設基礎補強	平成29年度 防災安全・地 第22A1-16分0003号 一般県道鳥羽阿児線（二又橋）橋梁耐震対策工事	三重県志摩市	三重県 志摩建設事務所	平成30年 6月～7月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=160.0m・ΣN=20本
206	構造物基礎	KM変2・3GTr一次LS甲乙化他1件の内 土木工事（小口径鋼管杭工事）	長野県松本市	民間	平成30年 6月～8月	新設変電機器の基礎 φ165.2/ΣL=225.2m・ΣN=14本
207	構造物基礎	村良送水場基礎杭設置工事	静岡県藤枝市	藤枝市	平成30年 7月～8月	新設送水ポンプ井の基礎杭 φ267.4/ΣL=148.0m・ΣN=9本
208	既設基礎補強	H28国母立体橋耐震補強その1工事	山梨県甲府市	国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所	平成30年 7月～11月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=286.0m・ΣN=44本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
209	構造物基礎	S発電所K川引水設備新設工事のうち 主要土木工事	岐阜県大野郡	民間	平成30年 9月～11月	新設放水口の坑口補強 φ267.4/ΣL=125.4m・ΣN=21本
210	構造物基礎	E変電所土木工事ならびに同関連撤去工事	新潟県新発田市	民間	平成30年 9月～11月	新設変電機器の基礎 φ165.2/ΣL=987.0m・ΣN=59本
211	構造物基礎	平成29年度 19号藪原交差点改良工事	長野県木曾郡	国土交通省 中部地方整備局 飯田国道事務所	平成30年 10月～12月	新設道路拡幅橋台基礎 φ216.3/ΣL=268.0m・ΣN=16本
212	構造物基礎	66kV線No.18～24経年鉄塔建替工事 およびこれに伴う除去工事	鳥取県鳥取市	民間	平成30年12月	新設電力鉄塔基礎 φ267.4/ΣL=264.0m・ΣN=8本
213	構造物基礎	平成30年度 国営施設応急対策事業須川地区 JR大船渡線横断部水管橋更新工事	岩手県一関市	農林水産省 東北農政局 北上土地 改良調査管理事務所	平成30年12月	新設水管橋橋台基礎 φ165.2/ΣL=92.0m・ΣN=8本
214	既設基礎補強	上信越自動車道(落石対策)北野牧(その1)工事 のうち基礎杭工(φ216.3)	群馬県安中市	東日本高速道路 株式会社	平成30年9月 ～ 平成31年4月	既設構造物の基礎杭 φ216.3/ΣL=2333.0m・ΣN=161本
215	既設基礎補強	学校橋橋梁拡幅工事(その1)	埼玉県さいたま市	さいたま市役所	平成31年 2月～3月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=244.0m・ΣN=8本
216	構造物基礎	O変電所屋外機器取替の内土木工事	三重県尾鷲市田市	民間	平成31年 2月～3月	変電機器の基礎杭 φ165.2/ΣL=492.0m・ΣN=24本
217	既設基礎補強	名神高速道路名古屋支社管内下部工耐震補強工事 (平成30年度)(その2)	愛知県春日井市	民間	平成31年2月 ～ 令和元年9月	既設道路橋橋台・橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=717.0m・ΣN=68本 (斜杭～直杭)
218	既設基礎補強	工第6号 三之堰橋耐震補強補修工事	岐阜県土岐市	土岐市役所	平成31年 3月～4月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ216.3/ΣL=112.0m・ΣN=14本
219	既設基礎補強	平成30年度 王喜配水池耐震工事 第2工区	山口県下関市	山口県企業局 西部利水事務所	平成31年 4月～年4	既設配水池耐震補強 φ267.4/ΣL=152.0m・ΣN=16本
220	構造物基礎	S変電所Trほか取替の内鋼管杭工事	静岡県掛川市	民間	令和元年5月	変電機器の基礎杭 φ165.2/ΣL=163.0m・ΣN=10本
221	既設基礎補強	道央自動車(ロッキング橋脚)耐震補強工事	北海道恵庭市	民間	令和元年 6月～8月	ロッキング橋脚の耐震補強 φ216.3/ΣL=506.9・ΣN=74本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
222	既設基礎補強	H 3 1 国道 5 0 号大塚高架橋 P 1 4 外耐震補強工事	茨城県水戸市	国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所	令和元年7月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ 267. 4/ Σ L=70. 0m ・ Σ N=7本 (斜杭15° × 6本+直杭× 1本)
223	既設基礎補強	名神高速道路 Ha橋下部工耐震補強工事 (平成29年度)	愛知県一宮市	民間	平成30年11月 ～ 令和元年11月	既設道路橋橋台・橋脚耐震補強 φ 165. 2/ Σ L=616. 0m ・ Σ N=56本 斜杭15°
224	既設基礎補強	東名高速道路 T 橋他7橋下部工耐震補強工事 (平成30年度)	愛知県豊田市	民間	平成30年12月 ～ 令和元年10月	既設橋脚部の耐震補強 (増し杭) φ 216. 3/ Σ L=1085. 0m ・ Σ N=62本
225	既設基礎補強	名神高速道路 A 橋下部工耐震補強工事 (平成29年度)	愛知県稲沢市	民間	平成31年2月 ～ 令和元年11月	既設道路橋橋台・橋脚耐震補強 φ 216. 3/ Σ L=287. 5m ・ Σ N=25本 斜杭15° φ 165. 2/ Σ L=207. 0m ・ Σ N=18本 直杭
226	構造物基礎	立谷沢川流域濁沢第8砂防堰堤工事	山形県東田川郡	東北地方整備局 新庄河川事務所	令和元年 7月～9月	新設河川 (砂防ダム側壁部基礎の支持杭) φ 267. 4/ Σ L=809. 5m ・ Σ N=60本
227	構造物基礎	K 町横断歩道橋復旧工事	新潟県長岡市	民間	令和元年 8月～9月	新設歩道橋橋脚基礎 φ 165. 2. φ 216. 3/ Σ L=86. 0m ・ Σ N=16本
228	既設基礎補強	菊池赤水線車帰橋 2 8 年発生橋梁災害復旧下部工工事 他合併	熊本県阿蘇市	熊本県 阿蘇地域振興局	令和元年 8月～10月	既設道路橋橋台耐震補強 φ 267. 4/ Σ L=280. 0m ・ Σ N=14本
229	既設基礎補強	プレス機設置ピット改修工事	兵庫県たつの市	民間	令和元年 8月～10月	既設構造物耐震補強 φ 267. 4/ Σ L=360. 0m ・ Σ N=36本
230	構造物基礎	防災安全社会資本整備交付金事業 中郷五代線箱型函渠設置工事	鹿児島県薩摩川内市	薩摩川内市役所	令和元年10月	新設函渠基礎杭 (道路拡幅歩道部) φ 165. 2/ Σ L=111. 0m ・ Σ N=6本
231	構造物基礎	平成 3 0 年度災害復旧小森地区改良外工事	熊本県阿蘇郡	国土交通省 九州地方整備局 熊本復興事務所	令和元年 10月～11月	新設水路橋基礎杭 φ 165. 2/ Σ L=108. 0m ・ Σ N=4本 φ 216. 3/ Σ L=100. 0m ・ Σ N=4本
232	構造物基礎	I 変電所設備改修の内土木工事	長野県飯田市	民間	令和元年11月	新設変電所内設備基礎 φ 165. 2/ Σ L=92. 8m ・ Σ N=16本
233	既設基礎補強	松水第30-11号松山・松前地区工業用水道事業 石手川水管橋耐震補強工事 (第 3 期)	愛媛県松山市	愛媛県 公営企業 管理局	令和元年12月	既設水管橋の橋台耐震補強 φ 267. 4/ Σ L=22. 5m ・ Σ N=8本
234	既設基礎補強	名神高速道路 Hi 橋下部工耐震補強工事 (平成29年度)	愛知県一宮市	民間	令和元年12月 ～ 令和2年1月	既設道路橋橋台・橋脚耐震補強 φ 267. 4/ Σ L=11. 5m ・ Σ N=8本

令和7年度：S Tマイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
235	構造物基礎	震対3 1 工水3 号送水管橋工事（東垣生町ほか） （洗地川水管橋）	愛媛県松山市	松山市公営企業局	令和2年 1月～2月	新設水管橋橋台基礎杭 φ216.3/ΣL=16.5m・ΣN=6本
236	構造物基礎	Y線 I M 駅構内 A コ線人道橋改築工事	愛媛県四国中央市	民間	令和2年 2月～3月	新設人道跨線橋橋脚基礎 φ216.3/ΣL=76.0m・ΣN=4本
237	構造物基礎	110kV K H 線No. 43～46ほか経年鉄塔建替工事およびこれに伴う除却工事	広島県安芸郡	民間	令和2年 2月～3月	新設鉄塔基礎 φ267.4/ΣL=243.0m・ΣN=9本
238	構造物基礎	110kVSF A 太陽光線新設工事（1 工区）	岡山県赤磐市	民間	令和2年 3月～4月	新設鉄塔基礎 φ216.3/ΣL=280.0m・ΣN=16本
239	構造物基礎	22kV A T ソーラーパーク線新設工事	広島県安芸高田市	民間	令和2年 4月～5月	新設鉄塔基礎 φ267.4/ΣL=380.0m・ΣN=16本
240	構造物基礎	110kVSF A 太陽光線新設工事（2 工区）	岡山県赤磐市	民間	令和2年 4月～5月	新設鉄塔基礎 φ267.4/ΣL=148.0m・ΣN=8本
241	構造物基礎	リニア高下工区用道路整備工事（2 工区）	山梨県富士川町	富士川町役場（山梨県）	令和2年 4月～6月	新設工区用道路橋橋台基礎 φ216.3/ΣL=390.0m・ΣN=20本
242	構造物基礎	平成3 1 年度 久杉橋復旧工事 第1 工区	山口県岩国市	山口県 岩国土木建築事務所	令和2年 5月～6月	新設道路橋橋台基礎 φ216.3/ΣL=115.0m・ΣN=10本
243	既設基礎補強	名神高速道路 U 橋他2 橋下部工耐震補強工事（平成29年度）	岐阜県大垣市	民間	令和2年 5月～6月	既設道路橋橋台基礎 φ216.3/ΣL=305.5m・ΣN=10本
244	構造物基礎	広島西部山系5 8 O 溪流中流砂防堰堤外工事	広島県広島市	国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所	令和2年 6月～7月	新設砂防施設管理橋橋台基礎 φ216.3/ΣL=90.0m・ΣN=9本
245	構造物基礎	慶神橋災害復旧工事	広島県安芸郡	熊野町役場	令和2年 7月～8月	新設道路橋橋台基礎 φ216.3/ΣL=156.0m・ΣN=16本
246	構造物基礎	110kV S 連絡線新設工事（No. 25杭工事）	山口県下関市	民間	令和2年 7月～8月	新設鉄塔基礎 φ267.4/ΣL=232.0m・ΣN=16本
247	構造物基礎	関山地区構造物補修工事	山形県東根市	国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所	令和2年 7月～8月	新設スノーシェルター基礎 φ267.4/ΣL=166.0m・ΣN=24本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
248	構造物基礎	A (発) No. 1 配変ほか取替工事 (杭打ち工事)	島根県邑智郡	民間	令和2年 8月～9月	Tr新設基礎 φ165. 2/ ΣL=94. 0m・ΣN=4本
249	既設基礎補強	K F 変77KV機器取替 (変電) 他2件の内土木工事 (施工の部) の内杭工事	長野県木曽郡	民間	令和元年3月 ～ 令和2年10月	変電所内施設 φ165. 2, φ216. 3/ ΣL=105. 4m・ΣN=18本
250	既設基礎補強	名神高速道路 K 橋他 5 橋下部工耐震補強工事 (平成29年度) K 高架橋	愛知県岩倉市	民間	令和元年6月 ～ 令和3年1月	既設道路橋橋台・橋脚耐震補強 φ216. 3/ ΣL=712. 5m・ΣN=95本
251	既設基礎補強	名神高速道路 K 橋他 5 橋下部工耐震補強工事 (平成29年度) N 橋	愛知県一宮市	民間	令和元年10月 ～ 令和2年9月	既設道路橋橋台・橋脚耐震補強 φ267. 4/ ΣL=1946. 0m・ΣN=148本 13. 0m×80本 斜杭15° 12. 5m～13. 5m×68本 直杭
252	斜面補強	石巻半島部・河北・川北・雄勝・牡鹿地域 漁業集落防災機能強化事業他整備工事 (本庁地域 祝田地区)	宮城県石巻市	石巻市 産業部 漁業集落整備課	令和2年 5月～11月	斜面補強工 φ216. 3・φ267. 4/ ΣL=328. 5. 0m ΣN=36本
253	構造物基礎	牟礼・古間間135K373m付近こ線水管橋改修工事	長野県下水内郡	飯綱町	令和2年 8月～9月	新設水管橋基礎杭工事 φ165. 2, φ267. 4/ ΣL=69. 0m・ΣN=4本
254	構造物基礎	大牟田植木線広域連携交付金 (交通安全) 内田橋側道橋下部工工事	熊本県玉名郡	熊本県 県北広域本部 玉名地域振興局	令和2年 8月～12月	新設側道橋橋台基礎 φ267. 4/ ΣL=111. 0m・ΣN=12本
255	構造物基礎	長野荒瀬原線 上水内郡飯綱町 深沢 2 工区	長野県上水内郡	長野県 長野建設事務所	令和2年9月 ～ 令和3年2月	新設側道橋橋台基礎 φ216. 3/ ΣL=36. 0m・ΣN=4本
256	既設基礎補強	恩ヶ芝系重要給水施設配水管更新工事	奈良県桜井市	桜井市上下水道部 水道施設課	令和2年11月 ～ 令和3年1月	河川横 水道橋基礎 φ267. 4/ ΣL=72. 0m・ΣN=4本
257	既設基礎補強	松水第元一4号 松山・松前地区工業用水道事業 石手川水管橋耐震補強工事 (第 4 期)	愛媛県松山市	愛媛県 公営企業管理局	令和2年11月 ～ 令和3年1月	既設水管橋橋脚耐震補強 φ267. 4/ ΣL=272. 0m・ΣN=14本
258	構造物基礎	66kV I メガソーラーOB線新設工事 (No. 1鉄塔基礎工)	岡山県備前市	民間	令和2年12月	新設鉄塔基礎 φ216. 3/ ΣL=164. 5m・ΣN=9本
259	既設基礎補強	上信越自動車道 (落石対策) 北野牧 (その 1) 工事のうち 既設擁壁補強工 (小口径鋼管杭 φ165. 2)	群馬県安中市	東日本高速道路 株式会社	令和3年 1月～3月	既設構造物の補強 φ165. 2/ ΣL=295. 0m・ΣN=13本
260	既設基礎補強	坂井地区水道用水供給事業 長畝 (のうね) 新橋水管橋改修工事	福井県坂井市	福井県 産業労働部 公営企業課 土木施設設備グループ	令和3年 1月～2月	既設水管橋橋台基礎補強 φ216. 3/ ΣL=22. 5m・ΣN=3本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
261	構造物基礎	宇震道改第5号の1 (一) 上分三島線 地震防災関連道路緊急整備工事	愛媛県四国中央市	愛媛県 東予地方局 四国中央土木事務所	令和3年2月	新設側道橋橋台基礎 φ216.3/ΣL=92.0m・ΣN=8本
262	構造物基礎	あすと長町局外通信用鉄塔工事	宮城県仙台市	国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所	令和3年 1月～3月	新設鉄塔基礎 φ216.3/ΣL=256.0m・ΣN=32本
263	構造物基礎	令和2年度 久杉橋 復旧工事 第1工区	山口県岩国市	山口県 岩国土木建築事務所	令和3年 2月～3月	新設道路橋橋台基礎 φ216.3/ΣL=115.0・ΣN=10本
264	構造物基礎	石巻半島群・河北・北上・雄勝・牡鹿地域漁業集落防災機能強化事業他整備工事 河北地域尾崎地区	宮城県石巻市	石巻市 産業部漁業集落整備課	令和2年 5月～3月	ポンプ貯水槽・吸水槽基礎 φ267.4/ΣL=247.45m・ΣN=27本
265	構造物基礎	水管橋設置工事(35-027)(木戸川水管橋)	滋賀県大津市	大津市企業局	令和3年 3月～4月	新設水管橋橋台基礎 φ165.2/ΣL=122.0m・ΣN=8本
266	山岳トンネル 脚部補強	道路改良工事(仮称)梅浦トンネル	福井県丹生郡	福井県丹南 土木事務所	令和3年 4月～5月	トンネル抗口の底盤補強 φ216.3/ΣN=232.5m・ΣN=35本
267	斜面補強	令和2年7月豪雨緊急自然災害防止対策事業 大俣地区地すべり対策工事	長野県中野市	中野市役所	令和3年 5月～6月	地すべり抑止杭 φ216.3/ΣL=112.0m・ΣN=16本
268	構造物基礎	H(変)中性点整備のうち土木基礎工事	岩手県花巻市	民間	令和3年 5月～8月	変電所内設備基礎 φ267.4/ΣL=116.6m・ΣN=9本
269	構造物基礎	天地橋(基礎工)災害復旧工事	広島県安芸郡	(広島県安芸郡) 坂町役場	令和3年 7月～8月	新設道路橋橋台基礎 (震災復旧による架け替え) φ267.4/ΣL=136.0m・ΣN=8本
270	既設基礎補強	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田3号跨道橋 PI橋脚工)	石川県羽咋郡	石川県中能登 土木総合事務所	令和3年 7月～9月	跨線橋補強工 φ267.4/ΣL=76.0m・ΣN=8本
271	斜面補強	丹波山村新庁舎建設事業 斜面对策工事	山梨県北都留郡	丹波山村役場	令和3年8月	地すべり抑止杭 φ216.3/ΣL=153.0m・ΣN=18本
272	構造物基礎	令和2年度 防災・安全交付金(交通安全)工事	長野県上伊那郡	長野県伊那 建設事務所	令和3年 8月～10月	新設橋台基礎 φ267.4/ΣL=172.0m・ΣN=16本
273	既設基礎補強	令和3年度 県債 ため池等 第68号-1 田尻地区 排水施設改修工事	和歌山県和歌山市	和歌山県海草 振興局農林水産 振興部農地課	令和3年 11月～12月	既設排水機場基礎補強 φ165.2/ΣL=46.8m・ΣN=6本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
274	構造物基礎	令和2年度 送水施設 支線管路耐震管布設工事	長野県塩尻市	長野県松塩水道 用水管理事務所	令和3年 9月～11月	新設水管橋橋台基礎 φ165. 2/ ΣL=46. 0m・ΣN=8本
275	構造物基礎	小野柄歩道橋エスカレーター設置工事	兵庫県神戸市	神戸市役所	令和3年12月	新設エスカレーター基礎 φ165. 2/ ΣL=30. 0m・ΣN=4本
276	既設基礎補強	道路橋梁補助災害復旧事業 災国町村第467号下泊里橋橋梁災害復旧工事	大分県玖珠郡	大分県 玖珠町役場	令和3年12月 ～ 令和4年2月	既設道路橋橋脚基礎補強 φ165. 2/ ΣL=36. 0m・ΣN=4本
277	既設基礎補強	R3浦和出張所管内歩道橋補修工事	埼玉県さいたま市	国交省 関東地方整備局 大宮国道事務所	令和3年12月 ～ 令和4年2月	既設歩道橋橋台基礎補強（沈下&耐震対策） φ165. 2/ ΣL=132. 0m・ΣN=8本 φ267. 4/ ΣL=72. 0m・ΣN=4本
278	既設基礎補強	金沢水管橋用排第1号工事	青森県上北郡	青森県 上北県民局 地域農林水産部	令和4年2月	既設水管橋橋脚耐震補強 φ216. 3/ ΣL=22. 0m・ΣN=4本
279	構造物基礎	S 変電所	栃木県宇都宮市	民間	令和3年12月 ～ 令和4年2月	新設変電所内設備基礎 φ216. 3/ ΣL=34. 8m・ΣN=8本
280	構造物基礎	03国補砂防 第03-05-765-0-001号 他2件合併 橋梁工事(市道橋)	茨城県つくば市	茨城県 土浦土木事務所	令和4年 2月～3月	新設道路橋橋台基礎 φ267. 4/ ΣL=129. 0m・ΣN=12本
281	構造物基礎	110kV Y メガソーラー線新設工事（3工区）	山口県熊毛郡	民間	令和4年 5月～6月	新設鉄塔基礎 φ267. 4/ ΣL=158. 0m・ΣN=16本
282	既設基礎補強	下野町下水ポンプ場耐震工事	大阪府岸和田市	岸和田市役所	令和4年 3月～5月	下水場の沈砂槽の耐震補強 φ216. 3/ ΣL=192. 0m・ΣN=16本
283	構造物基礎	令和3年度 日本エレベーター（下関駅前人工地盤） 昇降機改修工事（第1工区その2）	山口県下関市	下関市役所	令和4年 8月～9月	新設エレベーター基礎 φ216. 3/ ΣL=46. 0m・ΣN=4本
284	構造物基礎	令和3年度 河川災害復旧助成工事	長野県佐久市	長野県 佐久建設事務所	令和4年 7月～8月	新設橋台基礎 φ216. 3/ ΣL=259. 0m・ΣN=14本
285	既設基礎補強	A N 296. 550水路橋耐震補強	鳥取県西伯郡	民間	令和4年 9月～11月	既設水路橋補強 φ165. 2/ ΣL=64. 0m・ΣN=8本
286	構造物基礎	N 発電所総合更新工事のうち土木本工事	大分県由布市	民間	令和4年 9月～10月	新設水管基礎 φ216. 3/ ΣL=34. 0m・ΣN=4本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
287	既設基礎補強	第22-41350-0126号 道路橋りょう維持（補助）工事（防雪補修）	福島県喜多方市	福島県 喜多方建設事務所	令和4年10月	既設スノーシェッド基礎補強 φ216.3/ΣL=88.0m・ΣN=4本
288	既設基礎補強	金沢水管橋用排第2号工事	青森県上北郡	青森県 上北地域県民局	令和4年 10月～11月	既設水管橋橋脚耐震補強 φ216.3/ΣL=24.0m・ΣN=4本
289	既設基礎補強	橋りょう修繕工事（行田大橋橋脚耐震補強工その1）	埼玉県行田市	埼玉県行田 県土整備事務所	令和4年 10月～12月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ267.4/ΣL=299.0m・ΣN=26本 斜杭（10°～15°）
290	既設基礎補強	橋りょう修繕工事（行田大橋橋脚耐震補強工その2）	埼玉県行田市	埼玉県行田 県土整備事務所	令和4年 10月～12月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ267.4/ΣL=253.0m・ΣN=22本 斜杭（10°）
291	構造物基礎	牟礼構内華表橋歩道橋下部工新設工事	長野県上水内郡	長野建設事務所	令和4年 11月～12月	新設歩道橋基礎 φ267.4/ΣL=30.0m・ΣN=4本
292	既設基礎補強	河川改修工事（松原橋改修）03-103H-11	福井県敦賀市	福井県嶺南振興局 敦賀土木事務所	令和4年12月 ～ 令和5年2月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ267.4/ΣL=330.0m・ΣN=20本
293	構造物基礎	令和3年度 防災・安全交付金（道路） 令和4年度国補道路改築（通学路緊急対策）合併工事 （一）中野小布施線 中野市 延徳	長野県中野市	長野県 北信建設事務所	令和4年10月 ～ 令和5年4月	新設歩道橋 φ267.4/ΣL=306.5m・ΣN=10本
294	既設基礎補強	T自動車道 高架橋耐震補強工事	山梨県大月市	民間	令和4年12月 ～ 令和5年5月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣN=966.0m・ΣN=84本
295	構造物基礎	東土第7号 一般国道460号（川根）歩道橋橋梁下部工事	新潟県新潟市	新潟市役所	令和4年12月 ～ 令和5年5月	新設歩道橋橋台基礎 φ267.4/ΣL=324.0m・ΣN=15本
296	既設基礎補強	河川改修工事（松原橋改修）03-103H-12	福井県敦賀市	福井県 嶺南振興局 敦賀土木事務所	令和5年 1月～3月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ267.4/ΣL=330.0m・ΣN=20本
297	構造物基礎	令和4年度 2河災関 第1608-0-107号合併 山鹿川2年発生河川災害関連 （5工区・下部工護岸）工事 他合併	熊本県阿蘇郡	熊本県 県北広域本部 阿蘇地域振興局	令和5年5月	新設農道橋橋台基礎 φ267.4/ΣL=68.0m・ΣN=8本
298	構造物基礎	令和3年度 河川災害復旧助成工事	長野県佐久市	長野県佐久建設事務所	令和5年 5月～7月	新設橋台基礎 φ216.3/ΣL=686.0m・ΣN=28本
299	既設基礎補強	R4国道17号新大宮バイパス 下赤塚高架橋基礎補強その1工事	東京都板橋区	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所	令和5年 5月～8月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ267.4/ΣL=175.0m・ΣN=14本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
300	構造物基礎	松連立第345号の1 他 7・7・4 松山駅北高架側道西線 他 JR松山駅付近連続立体交差工事 他	愛媛県松山市	愛媛県 中予地方局 建設部	令和5年 6月～8月	新設道路橋橋台基礎 φ216.3/ΣL=414.0m・ΣN=18本
301	既設基礎補強	66kVH線No.36基礎補強工事	岡山県都窪郡	民間	令和5年 6月～7月	既設鉄塔基礎補強 φ216.3/ΣL=92.0m・ΣN=4本
302	構造物基礎	T工区換気所新築及び開削トンネル・下部工事	大阪府大阪市	民間	令和5年 7月～8月	仮設歩道橋の基礎杭 φ165.2/ΣL=296.0m・ΣN=8本
303	既設基礎補強	橋りょう修繕工事（菖蒲沢橋耐震補強工その1）	埼玉県比企郡	埼玉県 県土整備部 東松山県土整備事務所	令和5年 7月～8月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ267.4/ΣL=111.2m・ΣN=8本
304	構造物基礎	主要変圧器装置基礎設置工事（杭打ち工事）	岡山県倉敷市	民間	令和5年8月	新設電力設備基礎 φ216.3/ΣL=96.0m・ΣN=4本 φ267.4/ΣL=92.0m・ΣN=4本
305	既設基礎補強	経年鉄塔建替工事（杭打ち工）	広島県広島市	民間	令和5年 9月～10月	既設鉄塔基礎補強 φ216.3/ΣL=258.0m・ΣN=12本
306	構造物基礎	令和3年度 河川災害復旧助成工事	長野県佐久市	長野県 佐久建設事務所	令和5年 8月～9月	新設橋台基礎 φ216.3/ΣL=224.0m・ΣN=14本
307	既設基礎補強	H自動車道 ICT～HIC間橋梁耐震補強工事	大阪府泉佐野市	民間	令和5年9月	橋脚耐震補強に伴う土留工 φ216.3 / ΣL=95.0m・ΣN=10本
308	構造物基礎	札ノ辻歩道橋架替え工事	東京都港区	三田 三・四丁目地区 再開発組合	令和5年 9月～11月	新設歩道橋基礎杭 φ216.3/ΣL=292.0m・ΣN=29本
309	既設基礎補強	第23-41350-0086号 道路橋りょう維持（補助）工事（防雪補修）	福島県喜多方市	福島県 喜多方建設事務所	令和5年 9月～10月	既設スノーシェッド基礎補強 （沈下&耐震対策） φ216.3/ΣL=169.0m・ΣN=8本
310	既設基礎補強	K基地No.1 1000tLPG貯槽耐震補強工事	広島県安芸郡	民間	令和5年 9月～10月	既設LPG貯槽基礎耐震補強 φ267.4 / ΣL=720.0m・ΣN=24本
311	構造物基礎	清水歩道橋階段設置工事	神奈川県厚木市	神奈川県厚木市	令和5年 10月～11月	歩道橋基礎 φ165.2/ΣL=24.0m・ΣN=4本
312	構造物基礎	場所打ち杭施工機械設置用仮支持材基礎工事	広島県安芸郡	民間	令和5年 10月～11月	仮設構台基礎 φ267.4/ΣL=136.0m・ΣN=10本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
313	既設基礎補強	県道岡山吉井線（新大原橋）橋脚補強工事（4－1）	岡山県岡山市	岡山県 岡山市役所	令和5年 10月～12月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=234.0m・ΣN=26本
314	既設基礎補強	橋りょう修繕工事（行田大橋橋脚耐震補強工その3）	埼玉県行田市	埼玉県 行田県土 整備事務所	令和5年11月 ～ 令和6年1月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ267.4/ΣL=242.0m・ΣN=22本
315	構造物基礎	令和4年度 交通安全施設等整備工事 公共（その1） 県単（その1）合併	神奈川県小田原市	神奈川県 県西土木事務所	令和5年 11月～12月	新設側道橋橋台基礎 φ165.2/ΣL=40.0m・ΣN=4本 φ216.3/ΣL=28.0m・ΣN=4本
316	構造物基礎	黒滝川 橋梁下部工事 （防災・安全交付金事業（南部・東部）（砂防））	奈良県吉野郡	奈良県 吉野土木事務所	令和5年12月 ～ 令和6年 2月	新設道路橋橋台基礎 φ267.4/ΣL=138.0m・ΣN=12本
317	既設基礎補強	成田用水施設改築根本名川 尾羽根川水管橋耐震補強工事	千葉県成田市	独立行政法人 水資源機構 千葉県水総合管理所 成田用水事業所	令和5年10月 ～ 令和6年4月	既設水管橋橋台基礎耐震補強 φ165.2/ΣL=50.0m・ΣN=4本 φ216.3/ΣL=60.0m・ΣN=4本
318	斜面補強	令和2年度自動車道（特定更新等） K地区のり面補強工事	佐賀県小城市	民間	令和6年 3月～4月	のり面抑止杭 φ216.3/ΣL=148.0m・ΣN=8本
319	構造物基礎	T（発）第2号主要変圧器取引計量装置 基礎杭打ち工事	岡山県倉敷市	民間	令和6年4月	新設電力設備基礎 φ216.3/ΣL=92.0m・ΣN=4本
320	構造物基礎	神戸川（赤名）防安交付金（総流防）工事 第2期（11月補正）	島根県飯石郡	島根県 雲南 県土整備事務所	令和6年5月	新設歩道橋橋台基礎（橋梁架替） φ165.2 48.0m×8本
321	構造物基礎	五之橋架設工事（下部工）	東京都港区	東京都 港区役所	令和6年 4月～6月	新設道路橋橋台基礎（橋梁架替） φ267.4/ΣL=176.0m・ΣN=20本
322	構造物基礎	水管橋設置工事（36－16）	滋賀県大津市	滋賀県 大津市企業局	令和6年6月	新設水管橋橋台基礎 φ165.2/ΣL=60.0m・ΣN=8本
323	既設基礎補強	T自動車道 UIC～KIC間橋梁耐震補強工事（2020年度）	山梨県大月市	民間	令和6年 3月～5月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=315.0m・ΣN=42本
324	構造物基礎	令和5年度送水施設支線管路耐震管布設工事	長野県塩尻市	長野県	令和6年4月	新設橋台基礎杭 φ165.2/ΣL=40.0m・ΣN=8本
325	構造物基礎	T変電所LS設置の内、杭工事	静岡県静岡市	民間	令和6年5月	新設鉄柱基礎杭 φ165.2/ΣL=30.6m・ΣN=2本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
326	既設基礎補強	T自動車道 UIC～KIC間橋梁耐震補強工事（2020年度）	山梨県大月市	民間	令和6年 6月～7月	既設道路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=128.0m・ΣN=16本
327	既設基礎補強	橋りょう修繕工事（羽生跨線橋耐震補強工・修繕工）	埼玉県羽生市	埼玉県 行田 県土整備事務所	令和6年 6月～9月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ216.3/ΣL=180.0m・ΣN=8本 φ165.2/ΣL=82.0m・ΣN=4本
328	既設基礎補強	第23-41350-0349号 道路橋りょう維持（補助）工事（防雪補修）	福島県喜多方市	福島県 喜多方 建設事務所	令和6年 7月～8月	既設スノーシェッド基礎補強 （沈下&耐震対策） φ216.3/ΣL=173.5m・ΣN=10本
329	構造物基礎	令和5年度 日本エレベーター（下関駅前人工地盤） 昇降機改修工事（第2工区その2）	山口県下関市	山口県 下関市役所	令和6年 7月～8月	新設エレベーター基礎 φ216.3/ΣL=32.0m・ΣN=4本
330	構造物基礎	妻田薬師バス停周辺道路整備工事	神奈川県厚木市	神奈川県厚木市	令和6年 7月～8月	新設バス停屋根基礎 φ165.2/ΣL=18.0m・ΣN=3本
331	構造物基礎	市道J-127号線橋梁整備工事	神奈川県厚木市	神奈川県厚木市	令和6年 9月～10月	新設橋台基礎杭 φ165.2/ΣL=33.0m・ΣN=6本
332	構造物基礎	令和5年度御前崎港海岸津波対策緊急工事（西埠頭陸間下部 工事）	静岡県御前崎市	静岡県	令和6年 8月～10月	新設陸間基礎杭 φ216.3/ΣL=364.0m・ΣN=26本
333	構造物基礎	T（発）第2号主要変圧器取引計量装置基礎杭打ち工事	岡山県倉敷市	民間	令和6年10月	新設電力設備基礎 φ216.3/ΣL=92.0m・ΣN=4本
334	既設基礎補強	H自動車道 I S JCT～H N I C間橋梁耐震工事	大阪府阪南市	民間	令和6年 10月～11月	橋脚耐震補強に伴う土留工 φ216.3/ΣL=106.5m・ΣN=12本
335	既設基礎補強	橋りょう修繕工事（行田大橋橋脚耐震補強工その4）	埼玉県行田市	埼玉県 行田県土整備事務所	令和6年 9月～12月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ267.4/ΣL=360.0m・ΣN=24本
336	既設基礎補強	令和5年度東条川二期農業水利事業 1号幹線水路改修（その2）工事	兵庫県加東市	近畿農政局 東条川二期 農業水利事業所	令和6年11月 ～ 令和7年1月	既設水路橋橋脚耐震補強 φ267.4/ΣL=244.0m・ΣN=24本
337	構造物基礎	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事	広島県呉市	国土交通省 中国地方整備局 広島西部山系砂防 事務所	令和6年11月 ～ 令和7年1月	新設道路橋橋台基礎 φ216.3/ΣL=264.0m・ΣN=24本
338	構造物基礎	令和6年度重要給水施設排水管付設替工事（2工区）	長野県上伊那郡	蓑輪町	令和6年12月 ～ 令和7年1月	新設水道橋基礎 φ165.2/ΣL=94.0m・ΣN=8本

令和7年度：S Tマイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
339	構造物基礎	110kVNU0線No.1経年鉄塔建替工事	山口県宇部市	民間	令和6年11月 ～ 令和7年1月	新設鉄塔基礎 φ267.4/ΣL=588.8.0m・ΣN=16本
340	構造物基礎	送水管改良工事 新川尻橋水管橋（6－2－7）	愛知県田原市	愛知県 田原市役所	令和7年1月	新設水管橋 橋台基礎 φ216.3/ΣL=84.0m・ΣN=8本
341	既設基礎補強	道保補修 第5068－0－001号 （主）明石神戸宝塚線 甲山大橋 橋梁補修・耐震補強工事 （その1）	兵庫県西宮市	兵庫県 阪神南県民セン ター 西宮土木事務所	令和6年7月 ～ 令和7年2月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ267.4/ΣL=260.0m・ΣN=40本
342	既設基礎補強	河川改修工事（松原橋改修）05－103H－09	福井県敦賀市	福井県 嶺南振興局 敦賀土木事務所	令和7年 1月～2月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ267.4/ΣL=132.0m・ΣN=8本
343	既設基礎補強	R5国道17号新大宮バイパス下赤塚高架橋基礎補強その4他 工事	東京都板橋区	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所	令和6年12月 ～ 令和7年2月	既設道路橋 橋台・橋脚基礎耐震補強 267.4/ΣL=196.6m・ΣN=16本
344	構造物基礎	令和6年度 基幹管路更新事業 竹田水源地系基幹管路更新工 事	兵庫県朝来市	兵庫県 朝来市役所	令和7年2月	新設水管橋橋台基礎 φ216.3/ΣL=46.0m・ΣN=8本
345	構造物基礎	ハーバーランド東（弁天）デッキ改良工事	兵庫県神戸市	兵庫県 神戸市役所	令和6年9月 ～ 令和7年3月	新設歩道デッキ橋脚基礎 φ216.3/ΣL=803.4m・ΣN=32本 φ267.4/ΣL=185.7m・ΣN=6本
346	構造物基礎	大島亀山モノレール施設基礎等工事（その1）	宮城県気仙沼市	気仙沼市役所	令和6年9月 ～ 令和7年2月	新設モノレール橋脚基礎 φ165.2：23本/φ216.3：10本 ΣL=269.5m・ΣN=33本
347	既設基礎補強	神社修理工事	長野県	民間	令和6年3月 ～ 令和7年5月	既設構造物基礎の補強 φ165.2/ΣL=384.0m・ΣN=18本
348	既設基礎補強	橋りょう修繕工事（行田大橋橋脚耐震補強工その5）	埼玉県行田市	埼玉県 行田県土整備事務 所	令和7年 5月～7月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ267.4/ΣL=132.0m・ΣN=12本
349	斜面補強	NM高速道路S地区のり面災害復旧工事(2023年度)	滋賀県甲賀市	民間	令和6年11月 ～ 令和7年7月	新設高速道路下の崩壊箇所擁壁親杭 （のり面災害復旧工事） φ267.4/ΣL=168.0m・ΣN=12本
350	構造物基礎	大島亀山モノレール施設基礎等工事（その2）	宮城県気仙沼市	気仙沼市役所	令和7年 5月～8月	新設モノレール橋脚基礎 ・φ165.2：39本/φ216.3：6本 ΣL=499.0m・ΣN=45本
351	既設基礎補強	橋りょう修繕工事（羽生跨線橋耐震補強工その3）	埼玉県羽生市	埼玉県 行田県土整備事務 所	令和7年 9月～10	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ165.2/ΣL=78.0m・ΣN=4本 φ216.3/ΣL=96.0m・ΣN=4本

令和7年度：S T マイクロパイル工法施工実績一覧表

令和8年3月末現在

No.	適用分野	工 事 名	場 所	発注者	施工期間	工事内容
352	既設基礎補強	橋りょう修繕工事（羽生跨線橋耐震補強工その2）	埼玉県羽生市	埼玉県 行田県土整備事務所	令和7年 10月～11月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ165.2/ΣL=78.0m・ΣN=4本 φ216.3/ΣL=94.0m・ΣN=4本
353	構造物基礎	戎川水管橋改築工事	大阪府四條畷市	四條畷市役所	令和7年11月	新設水管橋橋台基礎（水管橋架替） φ165.2/ΣL=30.0m・ΣN=4本
354	構造物基礎	市道東国分赤尾線道路改良工事	和歌山県紀の川市	和歌山県 紀の川市建設部 道路河川課	令和7年12月 ～ 令和8年1月	新設橋台基礎杭 φ216.3/ΣL=38.0m・ΣN=8本
355	既設基礎補強	箕岳幹線用水路その他工事	宮城県遠田郡	東北農政局	令和7年12月 ～ 令和8年2月	既設構造物補強 φ267.4/ΣL=280.0m・ΣN=8本
356	構造物基礎	都計3・5・133四谷通隼人町線街路築造工事（その6）（交替制）	愛知県名古屋市	名古屋市 緑政土木局	令和8年 1月～3月	新設擁壁基礎 φ267.4/ΣL=387.6.0m・ΣN=68本
357	構造物基礎	I（変）増設工事のうち土木工事	岩手県盛岡市	民間	令和8年 1月～3月	新設構造物基礎 φ216.3/ΣL=480.0m・ΣN=12本
358	既設基礎補強	令和7年度 一般県道四日市菰野大安線（新八風橋）橋梁補強工事	三重県三重郡	三重県 四日市建設事務所	令和8年 2月～3月	既設道路橋橋脚基礎耐震補強 φ216.3/ΣL=90m・ΣN=12本